ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
153	AEE (Shekhawat) M. give Compliance for duly it submitted → bill to Tiger. EXECUTIVE ENGINEER Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

154) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇವರಿಗೆ Improvements to drain and Asphalting to Medarahalli Area & Chikkasandra area in ward no 12 Shettyhalli Sub Division (2 Works) Package No DZ/2017-18 (01) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 02.02.20219ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 05.02.2020 ರಂದು 274 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಭವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

155) ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ) ರವರು ಪ್ರತಿ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ರೂ, 20.00/- ಗಳಂತೆ ಕಾಲ ವಿಳಂಭಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧೀಸಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 28.02.2021 ರಂದು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ -19 ಇರುವ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದ ಕಾರಣ ಟಿವಿಸಿಸಿಗೆ ಬಿಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ವಿಳಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

156) ಲೆಕ್ಕ (ಬಿ.ಆರ್) ರವರಿಗೆ

ಕಂಡಿಕೆ (154) ರಿಂದ (155) ರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

157) EE (DH)

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057.

158)

Scanned by CamScanner